

# **Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2025 год**

## **1. Наименование программы, реквизиты правовых актов об утверждении и внесении изменений в Программу**

Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск «Охрана окружающей среды» утверждена постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 13.11.2024 № 707 (в редакции постановления Администрации ЗАТО город Заозерск от 17.12.2025 № 851) (далее – программа).

За 2025 год в программу вносились изменения связанные с выделением, перераспределением средств.

## **2. Выполнение мероприятий программы предусмотренных на отчетный период реализации Программы**

Сведения о выполнении программных мероприятий программы в разрезе подпрограмм, представлены по форме согласно таблице № 5 приложения № 2 к Порядку разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО город Заозерск, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 24.06.2024 № 379 (далее – Порядок).

## **3. Причины невыполнения (при наличии) и несвоевременности выполнения мероприятий и меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений при реализации Программы за отчетный период**

Общий объем средств запланированных на реализацию программы в 2025 году составил 12 079,10 тыс.руб. (средства местного бюджета).

Фактически освоено денежных средств по итогу 2025 году на сумму 11 812,34 тыс.руб.

В рамках программы выполняются следующие мероприятия:

- основное мероприятие 1 «Ликвидация несанкционированных свалок». По реализации мероприятия, денежные средства освоены не в полном объеме (99,99%) в размере 953,88 тыс.руб. Неполное освоение средств связано с образованием экономии, после заключения договора на выполнение работ по санитарной очистке незакрепленной территории городской сопки от лестничного перехода до памятника АПЛ "Комсомолец";

- основное мероприятие 2 «Ликвидация накопленного экологического ущерба». По реализации мероприятия, денежные средства освоены в полном объеме в размере 8 296,15 тыс.руб.;

- основное мероприятие 3 «Рекультивация санкционированной свалки на территории ЗАТО город Заозерск». По реализации мероприятия, денежные средства освоены не в полном объеме (85,83%) в размере 1 615,77 тыс.руб. Неполное освоение средств связано с тем, что оплата производится за фактически оказанные услуги (работы). Также не заключен в 2025 году договор по проведению измерения/исследований компонентов окружающей среды на объекте "Рекультивация санкционированной свалки на территории муниципального образования ЗАТО город Заозерск Мурманской области", в связи с невозможностью выполнения работ в зимний период (IV квартал).

- основное мероприятие 4 «Иные мероприятия в области охраны окружающей среды». По реализации мероприятия, денежные средства освоены в полном объеме в размере 946,54 тыс.руб.

#### 4. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетные период

Фактическое выполнение установленных программой показателей предоставлено по форме таблицы №6 приложения № 2 к Порядку «Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы в 2025 году», по таблице №7 приложения № 2 к Порядку «Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2025»:

- степень достижения показателей составляет – 92%;
- динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом – 100%;
- степень выполнения мероприятий – 92%.

Таким образом, исходя из вышеизложенного и опираясь на Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО город Заозерск, предусмотренную постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 24.06.2024 № 379 «Порядок разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО город Заозерск», интегральный показатель эффективности программы составляет – 94%, что свидетельствует о том, что муниципальная программа «Охрана окружающей среды» считается реализуемой со средним уровнем эффективности.

Причина реализации программы со средним уровнем эффективности – не полное освоение показателя «Количество ликвидированных санкционированных свалок на территории ЗАТО города Заозерск» (50 %), так как на данный момент идет биологический этап рекультивации свалки, что не даёт нам право ликвидировать санкционированную свалку.

Директор  
МКУ «Управление городским хозяйством»



Г.Г.о. Мамедов

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды» в 2025 году\*(11)

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, показатель	Ед. изм.	Направленность *(12)	Значение показателя			Степень достижения показателя (ДП) *(13)	Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин)	Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики	Предлагаемые меры по улучшению значений показателя	Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя	Степень достижения показателя для расчета К1 *(14)	Динамика значения показателя для расчета К2
				год, предшествующий отчетному	отчетный год								
					факт	план							
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»											92%	100%
1	Количество ликвидированных несанкционированных свалок	Ед.	0	1	1	1	100%	100%	-	-	Администрация ЗАТО город Заозерск; МКУ «Управление городским хозяйством»; Управление МИ и ЖКХ		
2	Доля выполненных мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Администрация ЗАТО город Заозерск; МКУ «Управление городским хозяйством»; МКУ «ГО и ЧС»		
3	Количество ликвидированных санкционированных свалок на территории ЗАТО города Заозерск	Ед.	1	0	1	0,5	50%	-	После санкционирования свалок идет 4 года биологического этапа. На конец 2025 года выполнены 2 части биологического этапа	-	МКУ «Управление городским хозяйством»		
4	Количество проектов работ по ликвидации НВОС, получивших заключение Росприроднадзора (территориального органа Росприроднадзора) о их согласовании, а также положительные заключения государственных и (или) негосударственных экспертиз в соответствии с действующим законодательством	Ед.	1	1	1	1	100%	100%	-	-	МКУ «Управление городским хозяйством»		
5	Доля выполненных мероприятий в рамках озеленения территорий	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	МКУ «Управление городским хозяйством»		
6	Доля выполненных мероприятий в рамках развития системы экологического образования и формирование экологической культуры населения	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	МКУ «Управление городским хозяйством»		

\*(11) Состав подпрограмм и показателей муниципальной программы, единицы измерения, направленность, плановые значения показателей и соисполнители, ответственные за их выполнение, указываются в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.

\*(12) Направленность показателя обозначается:

1 - направленность на рост;

-1 - направленность на снижение;

0 - направленность на достижение конкретного значения.

\*(13) Степень достижения показателя (ДП) и динамика значения показателя (Дин) определяются в соответствии с пунктами 2 и 4 приложения № 3 к Порядку.

\*(14) Степень достижения показателя для расчета К1 и динамика значения показателя для расчета К2 определяются и указываются для каждого показателя в отдельности с учетом условий, указанных соответственно в пунктах 3 и 5 приложения № 3 к Порядку. Критерии К1 и К2 для муниципальной программы в целом рассчитываются с учетом всех показателей муниципальной программы и подпрограмм.

Оценка  
 эффективности реализации муниципальной программы  
 «Охрана окружающей среды» в 2025 году

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма	Ответственный исполнитель	К1 (степень достижения показателей)	К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом)	К3 (степень выполнения мероприятий)	ЭГП (интегральный показатель эффективности)	Оценка *(15)
			0,3	0,35	0,35		
1.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»	МКУ «Управление городским хозяйством»	92%	100%	92%	94%	Средняя

\*(15) Высокая, средняя, ниже среднего, низкая.

Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Охрана окружающей среды" за 12 месяцев 2025 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основная мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования			Степень освоения средств %	Результаты выполнения мероприятий			Соответствие	Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий											
		Источники	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение		Объемные результаты реализации (краткие характеристики) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткие характеристики) мероприятий	Выполнение на 01.01.2026 (в лет/частично)													
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»	Всего	12 079,10	11 812,34	97,79	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	6,00	x	x											
		МБ	12 079,10	11 812,34	97,79		Выполнены в полном объеме	5,00													
		ОБ	0,00	0,00			Выполнены частично	1,00													
		ФЕ	0,00	0,00			Не выполнены	0,00													
		ВБ	0,00	0,00			Степень выполнения мероприятий	98%													
		Всего	12 079,10	11 812,34	97,79		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	6,00													
		МБ	12 079,10	11 812,34	97,79		Выполнены в полном объеме	5,00													
		ОБ	0,00	0,00			Выполнены частично	1,00													
		ФЕ	0,00	0,00			Не выполнены	0,00													
		ВБ	0,00	0,00			Степень выполнения мероприятий	98%													
		Всего	12 047,00	11 780,24	97,79		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	5,00													
		МБ	12 047,00	11 780,24	97,79		Выполнены в полном объеме	4,00													
ОБ	0,00	0,00		Выполнены частично	1,00																
ФЕ	0,00	0,00		Не выполнены	0,00																
ВБ	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	98%																
Всего Сосполнитель 1. МКУ «Управление городским хозяйством»	Всего Сосполнитель 2. Администрация ЗАТО город Завояск	Всего Сосполнитель 3. Управление МИ и ЖСК	Всего Сосполнитель 4. МКУ «ГО и ЧС»	Всего	100,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	1	x	x											
											МБ	32,10	32,10	100,00	Выполнены в полном объеме	1					
											ОБ	0,00	0,00		Выполнены частично	0					
											ФЕ	0,00	0,00		Не выполнены	0					
											ВБ	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	100%					
											Всего	953,93	953,88	99,99	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	1					
											МБ	953,93	953,88	99,99	Выполнены в полном объеме	1					
											ОБ	0,00	0,00		Выполнены частично	0					
											ФЕ	0,00	0,00		Не выполнены	0					
											ВБ	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	100%					
											Всего	8 296,15	8 296,15	100,00	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	2					
											МБ	8 296,15	8 296,15	100,00	Выполнены в полном объеме	2					
ОБ	0,00	0,00		Выполнены частично	0																
ФЕ	0,00	0,00		Не выполнены	0																
ВБ	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	100%																
1	Основное мероприятие 1 «Ликвидация несанкционированных свалок»	Всего	3 896,95	3 896,93	100,00	x	Выполнены мероприятия по сбору и утилизации мусора, по устройству площадок и водонепроницаемым покрытиям для временного складирования мусора	да	Администрация ЗАТО город Завояск, МКУ «Управление городским хозяйством», Управление МИ и ЖСК	x											
											МБ	3 896,95	3 896,93	100,00	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	1					
											ОБ	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	1					
											ФЕ	0,00	0,00		Выполнены частично	0					
											ВБ	0,00	0,00		Не выполнены	0					
											Всего	4 399,20	4 399,20	100,00	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	2					
											МБ	4 399,20	4 399,20	100,00	Выполнены в полном объеме	2					
											ОБ	0,00	0,00		Выполнены частично	0					
											ФЕ	0,00	0,00		Не выполнены	0					
											ВБ	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	100%					
											2	Основное мероприятие 1 «Ликвидация накопившегося экологического ущерба»	Всего	1 882,48	1 615,77	85,83	x	Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения	да	Администрация ЗАТО город Завояск, МКУ «Управление городским хозяйством», МКУ «ГО и ЧС»	x
ОБ	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0																
ФЕ	0,00	0,00		Выполнены частично	1																
ВБ	0,00	0,00		Не выполнены	0																
Всего	1 882,48	1 615,77	85,83	Степень выполнения мероприятий	86%																
МБ	1 882,48	1 615,77	85,83	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	1																
ОБ	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0																
ФЕ	0,00	0,00		Выполнены частично	1																
ВБ	0,00	0,00		Не выполнены	0																
3	Основное мероприятие 3 «Реализация санкционированной свалки на территории ЗАТО город Завояск»	Всего	1 882,48	1 615,77	85,83	x	Выполнение работ по ликвидации вреда, накопившегося в результате загрязнения почв, возникшего при складировании загрязненных смесей мусора	да	Администрация ЗАТО город Завояск, МКУ «Управление городским хозяйством»	x											
											ОБ	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0					
											ФЕ	0,00	0,00		Выполнены частично	1					
											ВБ	0,00	0,00		Не выполнены	0					
											Всего	1 882,48	1 615,77	85,83	Степень выполнения мероприятий	86%					
											МБ	1 882,48	1 615,77	85,83	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	1					
											ОБ	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0					
											ФЕ	0,00	0,00		Выполнены частично	1					
											ВБ	0,00	0,00		Не выполнены	0					
											3.1	Мероприятие 1 «Разработка, согласование и утверждение проекта работ по ликвидации накопившегося вреда окружающей среде по выполнению мероприятия «Реализация санкционированной свалки на территории муниципального образования ЗАТО город Завояск Мурманской области»	Всего	946,54	946,54	100,00	x	Осуществление работ по проведению измерений/исследований компонентов окружающей среды на объекте «Реализация санкционированной свалки на территории муниципального образования ЗАТО город Завояск Мурманской области», выполнение работ по биологическому озеленению (второй год)	да	МКУ «Управление городским хозяйством»	x
ОБ	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	2																
ФЕ	0,00	0,00		Выполнены частично	0																
ВБ	0,00	0,00		Не выполнены	0																
Всего	946,54	946,54	100,00	Степень выполнения мероприятий	100%																
МБ	946,54	946,54	100,00	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	2																
ОБ	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	2																
ФЕ	0,00	0,00		Выполнены частично	0																
ВБ	0,00	0,00		Не выполнены	0																
4	Основное мероприятие 4 «Иные мероприятия в области охраны окружающей среды»	Всего	931,54	931,54	100,00	x	Мероприятия на 2025 год не запланированы	нет	МКУ «Управление городским хозяйством»	x											
											ОБ	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	2					
											ФЕ	0,00	0,00		Выполнены частично	0					
											ВБ	0,00	0,00		Не выполнены	0					
											Всего	931,54	931,54	100,00	Степень выполнения мероприятий	100%					
											МБ	931,54	931,54	100,00	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	2					
											ОБ	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	2					
											ФЕ	0,00	0,00		Выполнены частично	0					
											ВБ	0,00	0,00		Не выполнены	0					
											4.1	Мероприятие 1 «Выполнение работ по озеленению территории»	Всего	15,00	15,00	100,00	x	Устройство газонов с пологом травы, содержание клуб, газонов и паркетов, посадка деревьев, работы по озеленению территорий	да	МКУ «Управление городским хозяйством»	x
ОБ	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	1																
ФЕ	0,00	0,00		Выполнены частично	0																
ВБ	0,00	0,00		Не выполнены	0																
Всего	15,00	15,00	100,00	Степень выполнения мероприятий	100%																
МБ	15,00	15,00	100,00	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	1																
ОБ	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	1																
ФЕ	0,00	0,00		Выполнены частично	0																
ВБ	0,00	0,00		Не выполнены	0																
4.2	Мероприятие 2 «Развитие системы экологического образования и формирование экологической культуры населения»	Всего	0,00	0,00	100,00	x	В рамках мероприятия приобретены «Чистый город»	да	МКУ «Управление городским хозяйством»	x											
											ОБ	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	1					
											ФЕ	0,00	0,00		Выполнены частично	0					
											ВБ	0,00	0,00		Не выполнены	0					
											Всего	0,00	0,00	100,00	Степень выполнения мероприятий	100%					
											МБ	0,00	0,00	100,00	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	1					
											ОБ	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	1					
											ФЕ	0,00	0,00		Выполнены частично	0					
											ВБ	0,00	0,00		Не выполнены	0					

Директор МКУ «Управление городским хозяйством»

/Мамедов Г.Г.о/